

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No.2419 DE 2024	
Informe No.	6
Fecha	15 DE JULIO DE 2025
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
Entidad Beneficiaria	RED DE SAUD DEL CENTRO ESE, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
Objeto del Proyecto:	REPOSICION DEL HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	\$ 31,218,722,048.00				
Fecha de Presentación Proyecto					
Fecha de aprobación Proyecto	30 DE AGOSTO DE 2023				
COFINANCIACION		MSPS	ESE CENTRO	Municipio: Cali	Departamento: Valle del Cauca
Valor Aporte Cofinanciación	\$ 30,000,000,000.00	\$ 1,218,722,048.00			\$ -
Acto Administrativo de asignación	Resolución N° 1832 del 2023				
Valor Total:	\$ 30,000,000,000.00	\$ 1,218,722,048.00	\$ -	\$ -	\$ 31,218,722,048.00
Fecha de giro proyecto Inicial	19 de junio de 2025				
Plazo Inicial de Ejecución:	24 meses				
Plazo de Ejecución Final:	24 meses				

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	6	Periodo comprendido entre el	26 de junio de 2025	y el	25 de julio de 2025
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA		
Contratante:	RED DE SALUD DEL CENTRO ESE NIT 805.027.261-3	Contratante:	RED DE SALUD DEL CENTRO ESE NIT 901.870.113-4		
Contrato N°:	1.05.03.001.2024	Contrato N°:	1.05.03.002.2024		
Contratista:	CONSORCIO HOSPITAL CALI	Contratista:	CONSORCIO RED SALUD CALI		
Plazo Inicial:	24 MESES	Plazo Inicial:	24 MESES		
Fecha de Inicio:	01 DE JULIO DE 2025	Fecha de Inicio:	01 DE JULIO DE 2027		
Fecha de terminación:		Nueva fecha de terminación:			
Valor Inicial:	\$ 29,645,002,506.00	Valor Inicial:	\$ 1,564,547,683.00		
Valor Anticipo: 30%		Valor Anticipo:			
Forma de Pago		Forma de Pago			
Valor pagado:		Valor pagado:			
Nombre del Supervisor	CONSORCIO HOSPITAL CALI	Nombre Interventor:	CONSORCIO RED SALUD CALI		

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N°				CONTRATO DE INTERVENTORIA N°			
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO	VALOR NETO AMORTIZANDO ANT	%	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR-
Anticipo		\$ -	\$ -				\$ -
TOTAL PAGADO OBRA		\$ -	\$ -		TOTAL PAGADO INTERVENTORIA		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ 29,645,002,506.00			SALDO POR EJECUTAR		\$ 1,564,547,683.00

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado				% Programado			
% Ejecutado				% Ejecutado			
Diferencia				Diferencia			

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el aplicativo PISIS se han cargado los soportes de lo reintegros realizados a la fecha.

RELACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025

07 de julio de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 159,639 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025

RENDIMIENTOS ABRIL 2024: \$1.232.880

RENDIMIENTOS MAYO 2024: \$1.274.038

RENDIMIENTOS JUNIO 2024: \$1.232.970

RENDIMIENTOS JULIO 2024: \$1.274.044

RENDIMIENTOS AGOSTO 2024: \$1.274.066

RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024: \$1.232.940

RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024: \$1.273.990

RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2024: \$1.232.940

RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024: \$1.273.982

10 de febrero de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.274.006 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero del 2025

05 de marzo de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.232.888 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero del 2025

03 de abril de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.273.988 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo del 2025

07 de mayo de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.232.884 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril del 2025

09 de junio de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.273.986 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de mayo del 2025

07 de julio de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 1.232.896 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de junio del 2025

VALOR TOTAL RENDIMIENTOS A LA FECHA: \$ 159,639 - VALOR TOTAL REINTEGRADO A LA FECHA: \$ 159,639

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

La ESE Centro mediante recursos propios gestiono el traslado de los servicios del Hospital Primitivo Iglesias hacia otras sedes de la misma ESE, incluyendo la apertura de Lus H.

Se recibe visita tecnica por parte de la secretaria de salud y ministerio de salud con el fin de evaluar el estado de la obra entre las que se encuentra como preliminar el cerramiento de las areas a construir en el hospital Primitivo Iglesias.

El edificio fue entregado el 1 de Julio del 2025 con el fin de iniciar obras por parte del contratista e interventoria.

Se realizan actividades preliminares, entre las que se encuentran, desmonte de elementos y señalética, traslado de mobiliario, desmonte de equipos de aire acondicionado, conformacion de cerramientos y señalética de zonas de circulacion.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Arq. Yamilec Potes Moreno SDS Cali -28/07/2025: Conforme a visita conjunta con el Ministerio de salud, se valida el inicio de ejecución del proyecto a partir del 1 de julio de 2025, se continuará con el seguimiento al desarrollo de las obras.

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

1	Acto administrativo de incorporación de recursos	22/02/2024	5	Actas: De inicio/finalización; de pago parcial/final; de suspensión/reinicio; de reunión	x	9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; desprendible de consignación, pago por PSE)	x
2	Lineamientos técnicos: Resolución de asignación de recursos, concepto técnico de viabilidad.	11/03/2024	6	Informes: semanales, mensuales, trimestrales de contratistas y supervisores que den cuenta de la ejecución del proyecto	25-06-2025	10	Relación de los rendimientos financieros generados (Se genera mensualmente; extractos bancarios)	25-06-2025
3	Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecución de los recursos.	22/11/2024	7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos que contenga el balance financiero de las cuentas a las cuales el ministerio transfirió los recursos.	x	11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados (Se debe realizar mensualmente; desprendible de consignación, pago por PSE)	25-06-2025
4	Copia de aprobación de pólizas que amparan las actividades contractuales	22/11/2024	8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados (Por lo general se genera al finalizar el proyecto; extractos bancarios)	x	12	Comunicaciones dirigidas al MSPS	24/04/2025

Elaborado por:		Aprobado por:		Revisor por:			
Nombre:	Nahcy Johanna Deaza H.	Nombre:	Natali Mosquera Narvaez	Nombre:	YAMILEC POTES MORENO	Fecha de Elaboración	15 DE Julio DE 2025
Cargo:	Lider Planeación	Cargo:	Gerente	Cargo:	Arquitecta - Contratista Sec. de Salud de Cali	Pag. 1	
Aprobado por:		Nombre:	Angela Maria Calero Manco				
Nombre:	Angela Maria Calero Manco						
Cargo:	Subgerente administrativa y financiera						