



INFORMACION GENERAL PROYECTOS EN EJECUCION RED DE SALUD CENTRO



NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN:	No. RESOLUCIO N:	FECHA Y ACTO ADMINISTRATIVO DE INCORPORACION DE RECURSOS:	VALOR	FECHA DE ADJUDICACION CONTRATO :	FECHA INICIO DE OBRA:	AVANCE DE OBRA:	FECHA DE TERMINACION DE OBRA:	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION:	No. CONTRATO:	CONTRATISTA	ID SECOP	FUENTE DE FINANCIACION	FECHA ESTIMADA LIQUIDACION CONTRACTUAL	FECHA ESTIMADA CIERRE TECNICO, LEGAL Y FINANCIERA.	CANTIDAD DE OTRO SI	ACTIVIDADES DE OBRA A LA FECHA
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD AGUA BLANCA PARA FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD CENTRO E.S.E. EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.	CARRERA 25A #25-105	1984 DE 2024	19 DE MAYO DE 2025	\$ 591.006.425,0	17 DE JULIO DE 2025	01 DE AGOSTO DE 2025	0,02%	31 DE DICIEMBRE DE 2025	adjudicado	102.5.3.004.2025	SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.S.A.S	ID SECOP: CO1.SLCNTR.15435711 DE 2024	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	0	1. TRASLADO DE SERVICIOS A OTRAS SEDES PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. 2. DESMONTAJE Y TRASLADO DE MOBILIARIO 3. DESMONTAJE DE SEÑALÉTICA Y EQUIPOS. 4. DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS. 5. IDENTIFICACION DE REDES PARA NO GENERAR DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 6. SOCIALIZACION DEL PROYECTO.
REPOSICION DEL HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS, DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO DISTRITO SANTIAGO DE CALI	CARRERA 16A 330-20	1832 del 2023	22 de enero de 2024	\$ 29.645.002.506,34		01 JULIO DEL AÑO 2025	0,05%	01 JULIO DEL AÑO 2027	adjudicado	1.045.03.001.2024	CONSORCIO HOSPITAL CALI		MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	01 DE JULIO DE 2025	01 DE JULIO DE 2025	0	1. TRASLADO DE SERVICIOS A OTRAS SEDES PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. 2. DESMONTAJE Y TRASLADO DE MOBILIARIO 3. DESMONTAJE DE SEÑALÉTICA Y EQUIPOS. 4. DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS. 5. IDENTIFICACION DE REDES PARA NO GENERAR DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 6. DESMONTAJE DE CARPINTERIA. 7. DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y CUBIERTAS.
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD BELALCAZAR PARA FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD CENTRO E.S.E. EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.	CALLE 17 #19A-07	2419 DE 2024	22 de enero de 2024	\$ 649.786.740,0	Agosto de 2025	Agosto de 2025	0,0%	31 DE DICIEMBRE DE 2025	EN EVALUACION	N/A	N/A	N/A	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	0	N/A